



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง โทร. ๐๔๒-๔๙๐๕๓๗

ที่ บก ๗๓๐๐๑/- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ และแจ้งผล
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณนั้น และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นั้น

ดังนั้น สำนักปลัดจึงขอรายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแสง ตามเอกสารที่แนบท้ายเพื่อแจ้งให้ทางผู้บริหารได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัชรพงษ์ สุวรรณเขต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวบัวเรียง ไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....

(นางสาวสุณา เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น.....



(นายนิรันดร์ เนาวนิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.นาแสง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเอนก ไปจำนวน ๒ รายการดังนี้ ๑. ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๒	โครงการก่อสร้างสถาน คอนกรีตคอนกรีต หน้าอาคารป้องกันกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล นาแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานคอนกรีต อนนทประสงค์หน้าอาคารป้องกันกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาแสง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๔,๗๐๐	๓๐๐	๒๙เม.ย. ๖๗ - ๒๘ ก.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผล การใช้	เหลือ จ่าย				
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดมิ่งมงคลสามัคคีธรรม - บ้านนาคำแคนบ้านนาแสง หมู่ที่ ๑	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป ตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการ วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาแสงหมู่ที่๑	-	๔๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผล การใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแสงสาคร ม.๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแสง สาคร ม.๗ กว้าง ๕.๖๐ ม. หนา ๑๑.๕ ม. พร้อมท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.นาแสง กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ป้าย	๑,๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕ กย.๖๕- ๑๖ ธค.๖๕	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผล การใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดงเกษม - คำบอน บ้านเกษมพัฒนา ม.๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายดงเกษม - คำบอน ม. ๙กว้าง ๕ม. ยาว ๑๕๘ม. หนา ๐.๕ ม. ดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาแสงกำหนด พร้อม ติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๑๗ มี.ค.๖๙- ๑๖ เม.ย.๖๙	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน, เดือน ปีที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผล การใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายวัด หินก้อนเดียว ม.๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายวัดหินก้อนเดียว ม.๖ กว้าง ๕ม. ยาว ๙๕ ม. ทน ๐๑.๕ ม. มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาแสงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑๘ กย.๖๘- ๑๖ ธค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๗	โครงการขุดลอกหนองลุ่ม ม.๔	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนอง ลุ่มม.๔ ขนาดกว้าง ๗ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.นาแสง กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๕- ๑๒ มี.ย. ๖๕	ไม่มี		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน, เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๘	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยดินลูกรัง ม.๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขนย้ายดิน ลูกรังขนาดปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับ เกี่ยรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. นาแสงกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๐๐	๑ กพ.๖๘- ๓ มี.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑)แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน, เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๙	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยดินลูกรัง ม.๔	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่านายายดิน ลูกรังขนาดปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ลบ.ม.พร้อมเกรด ปรับเกลี่ยรายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อยบต. นาแสงกาหนด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๗ พย.๖๗ - ๗ ธค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนศิลาสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน, เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยดินลูกรัง ม.๒	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขนย้ายดิน ลูกรังขนาดปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ เกลี่ยรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. นาแสงกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยดินลูกรัง ม.๓	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขนย้ายดิน ลูกรังขนาดปริมาตรดินลูกรัง "ไม่น้อยกว่า๗๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรตปรับเกลี่ย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.นาแสงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	๓๑ ม.ค.๖๘- ๑ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรด้วยดินลูกรัง ม.๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขนย้ายดิน ลูกรังขนาดปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต. นำเสนอกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๐๐	๒๐๐	๑๒ ปีค.๖๗ - ๑๐ มี.ค.๖๘	ไม่มี		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑)แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยหินคลุก ม.๖	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลด ไปตั้งจ่ายรายการ ใหม่รายการ โครงการซ่อมแซม ถนนเพื่อ การเกษตรด้วยดิน ลูกรังบ้านคำแคน พัฒนา หมู่ที่ ๖	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรด้วยหินคลุก ม.๔	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ เกลี่ยรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. มาแสง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐ เม.ย. ๖๘- ๒๔ พค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรด้วยหินคลุก ม.๑	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเอนลาดไป ตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรด้วยหิน คลุกที่บ้านนาแสง หมู่ที่๑	-	๙๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรด้วยหินคลุก ม.๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ เกลี่ยรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาแสง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑)แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักชอยบ้านผู้ใหญ่ไส ม.๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย น้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ม.ยาว ๒๙๕ ม.พร้อมบ่อ พักระบายละเอียดยตามแบบ แปลนที่ อบต.นาแสงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑๗ ม.ค.๖๙- ๑๖ เม.ย.๖๙	ไม่มี	ไม่มี		
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักเส้นกลางบ้าน ม.๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย น้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ม.ยาว ๓๕๐ ม.พร้อมบ่อ พัก ระบายละเอียดยตามแบบ แปลนที่ อบต.นาแสง กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑๗ ม.ค.๖๙- ๑๖ เม.ย.๖๙	ไม่มี	ไม่มี		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโคกรังสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักเส้นกลางบ้าน ม.๓	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลตไป ตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำภายในหมู่บ้าน คำแค้น หมู่ที่ ๓	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักหน้าบ้านแม่เพ็รียง ม.๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย น้ำคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ม. ยาว ๒๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาแสงกำหนด พร้อม ติดตั้งไปโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙ สค. ๖๕- ๒๖ ธค ๖๕	ไม่มี	ไม่มี	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑) แผนการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาและเกม การศึกษาของเด็กปฐมวัย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	โครงการแข่งขันกีฬาและเกม การศึกษาของเด็กปฐมวัย เช่น คำอุปกรณแข่งขัน คำตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงิน รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๓ ธ.ค. ๖๗- ๑๓ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายใน การตกแต่งสถานที่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๑ ม.ค. ๖๘- ๑๑ ม.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๓๘๓,๘๙๘	๑,๒๘๕,๒๙๘	๙๘,๖๐๐	ไม่มี	ไม่มี		
๔	โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนกุฏอก วิทยา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลนาแสง	๒,๒๓๓,๖๐๐	๒,๒๓๓,๔๕๒	๑๔๘	ไม่มี	ไม่มี		
๖	โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ตำบลนาแสง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนกลุ่มร.ร.นาสะแบง - นาแสง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนกลุ่มร.ร.นาสะแบง - นาแสง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	๙๕,๒๐๐	๙๕,๐๐๐	๒๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๕	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	๖ มิ.ย. ๖๕- ๒๐ มิ.ย. ๖๕	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการลดคัดแยกขยะ จัดการขยะอันตราย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการลดคัดแยกขยะ และการจัด การขยะอันตราย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐ ม.ค. ๖๕- ๒๙ ม.ค. ๖๕	ไม่มี	ไม่มี	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน, เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๔	โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ อันตรายอย่างยั่งยืน	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเอนลตไป โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรค ใช้เลือดออก	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		
๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระพรตบวรราชสุทธาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ในการดำเนิน โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระ พรตบวรราชสุทธาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๖	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ในการดำเนิน โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ สค ๖๘- ๑๕ กย.๖๘	ไม่มี		
๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น/หมู่บ้าน) ทูตกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี บ้านเกษมพัฒนา หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ใน การดำเนินโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น/หมู่บ้าน) ทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ สค ๖๘- ๑๕ กย.๖๘	ไม่มี		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปีที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านแสงสาคกร หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค. ๖๕- ๑๕ ก.ย. ๖๕	ไม่มี	ไม่มี	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๙	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่บ้านนาแสน บ้านนาแสน หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ในการดำเนินโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๑๐	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่บ้านนาแสน หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ในการดำเนินโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชูปถัมภ์ บ้านคำแคน พัฒนา หมู่ที่ ๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ในการดำเนิน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช อุปถัมภ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค. ๖๘- ๑๕ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๑๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชูปถัมภ์ บ้านคำไชยบาล หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ในการดำเนิน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช อุปถัมภ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค. ๖๘- ๑๕ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน, เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชูปถัมภ์ บ้านดงเกษม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ในการดำเนิน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช อุปถัมภ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑	โครงการขับเคลื่อนสถานีเด็กและเยาวชนตำบลนาแสง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนเขตไป รายการวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี			
๒	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนเขตไป รายการโครงการ ติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Roof top)	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๓	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพาะ พันธุ์สัตว์น้ำ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป รายการโครงการ ติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar cell /Solar Roof top)	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป รายการโครงการ ติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar cell /Solar Roof top)	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๕	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยง โคเนื้อตำบลนาแสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาแสง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๖	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก ปลอดสารพิษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนปลูกผักปลอด สารพิษ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๗	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม สมุนไพรหอมพื้นบ้านอีสานคำ แคนพัฒนา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มสมุนไพร หอมพื้นบ้านอีสานคำแคน พัฒนา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๘	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตร ผสมผสานเนินแสงทอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนปลูกผักปลอด สารพิษ	๑๕,๓๐๐	๑๕,๓๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๑,๑๒๗,๖๐๐	๑๑,๑๒๗,๖๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ	๒,๑๑๒,๐๐๐	๒,๑๐๘,๕๐๐	๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สังคม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อสมทบกองทุนหลัก ประกันสังคม	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๔๔๓	๑๓,๕๕๗	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๓.ยุทธศาสตร์การรักษาสภาพและเตรียมพร้อม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไลในการ ดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสึ นามภัย	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนคดีไป รายการโครงการ ติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar cell /Solar Roof top)	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี	

๓.ยุทธศาสตร์การรักษาค่าความสงบเรียบร้อยและความ

๓.๑ แผนงานรักษาค่าความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๓	โครงการอบรมวันพร.(๒๒ มี.ค.ทุกปี)	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป รายการโครงการ ติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar cell /Solar Roof top)	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่มี		
๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ตั้งจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวก ความสะอาดก็เฝ้าจราจร จร การรักษาความสงบ เรียบร้อย ในช่วง เทศกาล ปีใหม่และช่วงเทศกาล สงกรานต์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๒๖ ธค.๖๘-๕ มค.๖๙ ๗ เมย.๖๘-๑๖ เมย.๖๘	ไม่มี		

๓.๑ แผนงานรักษาค่าความสงบเรียบร้อยและความ

๓.๑ แผนงานรักษาค่าความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วันที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๕	โครงการฝึกอบรมป้องกัน เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำของ เด็กและเยาวชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมป้องกัน เอาชีวิตรอดจากการ จมน้ำของเด็กและ เยาวชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๖	โครงการฝึกอบรมป้องกัน อัคคีภัย ให้กับเด็กและเยาวชนใน สถานศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลตไป รายการเงินเพิ่ม ต่างๆของพนักงาน จ้าง	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		
๗	โครงการหนุนช่วยขึ้น ปลดปล่อย	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลตไป รายการ ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	-		

๔.ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานา แสดงเกมส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดการแข่งขัน กีฬานาแสดงเกมส์ เช่น คำอาหาร คำว่าสุด อุปลกรรม คำเข้าวัสดุ อุปลกรรมที่จำเป็นในการ จัดการแข่งขันกีฬา	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๗ ก.พ.๖๘- ๙ ก.พ. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

๕.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑	โครงการปล่อยปลาหนองบัวคำ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป รายการค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการใน ราชอาณาจักรหรือ การเดินทางไป ราชการต่างประเทศ ชั่วคราว	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		
๒	โครงการอบรมทางเลือกด้าน การเกษตร	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป รายการวัสดุ วิทยาศาสตร์	-	๒๕,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		

๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วันที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๓	โครงการรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป รายการรถตู้ โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ชุมชน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแหล่ง ท่องเที่ยวพัฒนาและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๒๐๐	ไม่มี	ไม่มี		

๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๕	โครงการรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนคดีไป รายการรถตู้ โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่มี	ไม่มี		
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๖.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๑	โครงการวันประเพณี สงกรานต์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลนาแสง ในการดำเนินกิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๒	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงพุทธ (ภูเขา)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุน สภาวัฒนธรรมตำบล นาแสงในการดำเนิน กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๓	โครงการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลนาแสง ในการดำเนินกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๔	โครงการประเพณีฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ กิจกรรมส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประ เพณี ช่างทอผ้า การเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลนาแสง ในการดำเนินกิจกรรม	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๕	โครงการสนับสนุนการจัด งานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลนาแสง ในการดำเนินกิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๖.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน, เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลนาแสง ในการดำเนินกิจกรรม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลนาแสง ในการดำเนินกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๘	โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลนาแสง ในการดำเนินกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ปีงบประมาณ/ อุปสรรค	ข้อเสนอนะ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย			
๑	โครงการบริหารงานตามหลักธรร มาภิบาล	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เช่นค่าอาหาร วิทยากร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้นำ ชุมชน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานผู้นำชุมชน เช่นค่าอาหาร วิทยากร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	๕	ไม่มี	ไม่มี	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่มและ สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ให้แก่ อบต. ชุมภูพร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๕ ม.ค. ๖๘- ๒๘ ม.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี	

กลยุทธ์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๔	โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธีต่างๆ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธีต่างๆให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		
๕	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน, เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือ จ่าย				
๖	โครงการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป รายการ ค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรม	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	
๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายได้	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดไป รายการค่า แบบพิมพ์ต่างๆ	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	
๘	โครงการพัฒนาการจัดเก็บ รายได้และออกให้บริการรับ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการพัฒนาการ จัดเก็บรายได้และ ออกให้บริการรับชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๕ มิ.ย.๖๘- ๑๙ มิ.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี	